

女川原子力発電所2号機の状態について（週報）

	内 容
実績 10月18日（金） ～ 10月24日（木）	【主要工程】 <ul style="list-style-type: none">➤ 起動前試験（10月15日～） : 10月21日終了➤ 系統構成確認 : 10月22日～ 【主要検査】 <ul style="list-style-type: none">➤ 定期事業者検査<ul style="list-style-type: none">・ 非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系，原子炉補機冷却水系機能検査 : 10月18日・ プロセスモニタリング設備機能検査 : 10月20日、23日・ プロセスモニタリング設備機能検査（共用設備） : 10月22日・ 蒸気タービン性能検査（電気設備：保安装置検査） : 10月21日
予定 10月25日（金） ～ 10月31日（木）	【主要工程】 <ul style="list-style-type: none">➤ 系統構成確認➤ 原子炉起動準備➤ 原子炉起動（10月29日予定）➤ 原子炉昇温・昇圧➤ 原子炉格納容器内点検 【主要検査】 <ul style="list-style-type: none">➤ 使用前事業者検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉隔離時冷却系（二号検査^{※1}）

※1 機能および性能を確認する検査

（添付資料）女川原子力発電所2号機の再稼働工程

（参考）

主要工程および主要検査の概要，用語解説については，当社ホームページに掲載しております。

- ・ [女川原子力発電所2号機における再稼働スケジュール等に関する情報「再稼働工程および主要検査の概要・用語解説」](#)

女川原子力発電所2号機の再稼働工程

▼10/24 現在

…進捗実績

